

Stabilimento Acciaierie d'Italia SpA/ArcelorMittal/ILVA di Taranto
Stato di attuazione delle prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017
(aggiornamento I semestre 2022)

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017/Decreti di differimento	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
1 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco Minerale e Fossile)	Copertura Parco Minerale		31/12/2019 (scadenza addendum 2018)	ATTUATA	Rapporto di verifica di ottemperanza sul raggiungimento dell'obiettivo ambientale intermedio 100% copertura Parco Minerale e 50 % copertura parco fossile (Rapporto Ispra intermedio del 18-21/02/2020 - in archivio)
	Copertura Parco Fossile	E' autorizzata la realizzazione dell'intervento della copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015).	31/10/2021	ATTUATA	Rapporto prot. n. 2810 del 26/01/2022
	Pr. 1-UA7 - Trattamento acque meteoriche in area Parchi Primari (attività subordinata alla copertura)		31/01/2022	ATTUATA	Rapporto prot. 31761 del 03/06/2022)
	Misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale - Pump&Treat	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato "pump&treat", in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata.	31/12/2018	ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	(scadenza : entro tre mesi dalla realizzazione interventi)	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione dell'intervento "pump&treat", le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e l'indicazione dello scarico finale.		ATTUATA	DIR 339/2018 del 7/06/2018
Prescrizione n.4 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco Loppa)	Copertura Parchi Minori: OMO - AGL/Sud - AGL/Nord	Per i Parco OMO e i Parchi AGL Nord e Sud si prescrive al Gestore la realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013.	realizzazione: 30/04/2022 (42 mesi da subentro)	ATTUATA	Rapporto di verifica di ottemperanza prot. 40873 del 18/07/22 a seguito di sopralluogo effettuato in data 16 - 17/06/2022
	Trattamento acque delle coperture Parco AGL/N AGL/S, OMO e Parco Loppa		agosto 2023	ATTUATA per Parco AGL/S e Parco Loppa (AM9 - fase 1) In corso di attuazione per Parco AGL/N e Parco OMO (AM10)	Rapporto di verifica di ottemperanza intermedio -AM9 fase 1- prot. 31761 del 03/06/2022
	Proposta di eventuali modifiche al progetto	Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre eventuali modifiche al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013, fermo restando la copertura.		ATTUATA	DIR 185/2018 del 29/03/2018 DIR 640/2018 del 31/10/2018
	Parco Loppa pavimentazione e installazione barriere frangivento	Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento di confinamento, mediante l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 2 alla domanda di AIA.	Realizzazione entro 30/04/2022 (42 mesi da subentro)	ATTUATA	Rapporto di verifica di ottemperanza prot. 40837 del 18/07/22 a seguito di sopralluogo effettuato in data 16 - 17/06/2022
	Procedura operativa per garantire l'efficacia della barriera	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	ATTUATA Procedura trasmessa con DIR 379/2022 del 30/06/2022 (prot. Ispra 37370 del 1 luglio 2022)	Procedure in corso di valutazione da parte di Ispra

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione n.6 del DPCM 14/03/2014 (nastri trasport.)	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportatori cadute	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri fermi e non utilizzati. Un loro eventuale riavvio dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti. Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri che ricadono in aree oggetto di interventi di copertura.	(31/07/2021 come da ordinanza n.02404/2021 del TAR Lazio, che ha sospeso gli effetti del DM 112/2021 in relazione alla scadenza del 30/04/2021 per i nastri in piano, confermata dalla sentenza n.9220/2021 del 4/08/2021)	ATTUATA	Rapporto prot. n. 2218 – 24/01/2022
Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014 Edifici gestione materiali polverulenti	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Edificio FC1 e Sili Cec	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura degli edifici, associati ad impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti.	31/12/2018	ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Stock House 4			ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - OMO/2	Con riferimento alla depolverazione dell'edificio OMO, la cui chiusura è già stata completata, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre a ISPRA una relazione tecnica sulla necessità della depolverazione tenuto conto del grado di umidità dei materiali, della relativa pezzatura e della presenza di tramogge chiuse. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne dà comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.	31/12/2018	ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - PCI	Con riferimento alla chiusura dell'edificio PCI, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre all'ISPRA una relazione tecnica sulla possibilità di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio, in corrispondenza del piano di arrivo e partenza del nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle strutture sono costituite da sili chiusi e già depolverati. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne dà comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.	31/12/2018	ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 5-6	Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 - Batterie 5-6	Il Gestore dovrà dismettere le Batterie 5-6. Pertanto, AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio contenente la descrizione anche delle attività relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.	(42 mesi dal subentro) 30/04/2022 Nuova scadenza 22/02/2023 come da DM n. 169 del 28/04/2022	In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di presentazione del Piano di Dismissione di Dettaglio fare riferimento alla DIR 579/2019 del 25/10/2019 Per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21 e n.62186 del 23/11/21
Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 - Batterie 3-4		Il riavvio delle Batterie n. 3-4, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta di AM InvestCo Italy S.r.l., previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:		Batterie 3-4: Impianti fermi	
	Pr. 16.e - Batterie 3-4 rifacimento refrattari	- Rifacimento completo dei refrattari;			
	Pr. 49 - Batterie 3-4 Costruzione nuova Doccia	- Costruzione nuova doccia per garantire rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;			
	Pr. 42 - Batterie 3-4 Costruzione nuovo filtro	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino;			
	Pr. 16.e - Batterie 3-4 sistema regolazione pressione	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;			
Pr.37 - Batterie 3-4 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA				
Prescrizioni n. 16.f -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie 9-10	Pr. 16.f - Batteria 9-10 Completamento rifacimento	Il riavvio delle Batterie n. 9-10 potrà avvenire previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati: - Batteria n. 9 completamento del rifacimento dei refrattari a lotti;		ATTUATA	Rapporto prot. 9654 del 01/03/2021
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 Rifacimento refrattari	- Batteria n. 10 conclusione del rifacimento completo dei refrattari;			
	Pr.49 - Batteria 9-10 Installazione nuova doccia n.5	- Costruzione nuova doccia 5 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;			
	Pr. 42 - Batteria 9-10 Costruzione nuovo filtro n.5	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino E425, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;			
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 sistema regolaz. Pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;			
	Pr.37 - Batteria 9-10 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.			

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014	Pr. 16h/70c1 - area GRF: Installazione cappe mobili lato TNA	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA, con le seguenti scadenze: - garantire la piena operatività delle cappe mobili sull'area lato TNA; - effettuare le operazioni di svuotamento delle paiole esclusivamente nell'area lato TNA dotata di cappe mobili;		ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16h/70c1 - area GRF: Instal. barriere frangivento (scadenza avvio cantiere: 31/03/2019, scadenza intervento : 48 mesi [*])	Realizzazione dell'intervento per l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA.	realizzazione (48 mesi dal subentro) 31/10/2022	In corso di attuazione.	Per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza12429 del 8 marzo 2022
	Pr. 16h/70c1 - area GRF: procedura operativa per gestione barriera	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	Subordinata al completamento degli interventi	
Prescrizione n. 16l del DPCM 14/03/2014 Batteria 11	Pr. 16.l - Fermata batteria 11	Il Gestore deve avviare le procedure per la fermata in tempo utile al fine di garantirne l'arresto entro la data prevista	31/03/2020	ATTUATA	Verifica preliminare spengimento durante Visita Ispettiva II trimestrale 2020 e successiva verifica di ottemperanza con emissione Rapporto n. 39047 del 19/07/21
	Pr. 16.l - Batteria 11 Rifacimento refrattari	Il riavvio delle Batteria n. 11, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati: - Rifacimento completo dei refrattari;		Impianti fermi	
	Pr. 49 - Batteria 11 Installazione nuova doccia n.6	- Costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;			
	Pr. 16.l - Batteria 11 sistema regolaz. pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;			
	Pr. 37 - Batteria 11 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.			
Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis	Pr. 49 - Batteria 7-8 Instal. nuova doccia n.4.bis	Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati: - Costruzione nuova doccia 4 bis per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;	31/05/2021 (alla suddetta data la batteria 8 era adeguata e in marcia e la batteria 7 era ferma)	ATTUATA In data 10 febbraio 2021 è stata fermata la batteria 8 per poter procedere al completamento degli interventi. La suddetta batteria è stata riavviata il 22/04//2021 dopo il completamento degli interventi. La batteria 7 è stata fermata in data 29/04/2021 e riavviata in data 22/06/2021.	Rapporto n. 58541 del 04/11/2021
	Pr. 42 - Batteria 7-8 Costruzione nuovo filtro n.4	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino E424, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;			
	Pr. 16.m - Batteria 7-8 sistema regolaz. Pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni ;			
	Pr. 37 - Batteria 7-8 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.			

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizioni n. 16.o)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria n. 12 e nuova doccia 6	Pr. 49 - Batteria 12 Installazione nuova doccia 6	Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati: - costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;	Fermata della batteria entro 30 agosto 2021 come da DM 315/2021 e riavvio subordinato alla verifica da parte di Ispra del completamento degli interventi	ATTUATA	Rapporto n. 3425 del 28/01/2022
	Pr. 42 - Batteria 12 Costruzione nuovo filtro	- rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm3 al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;			
	Pr. 16.o - Batteria 12 sistema regolaz. Pressione ai forni	- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;			
	Pr. 37 - Batteria 12 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.			
Prescrizione n. 18 Altoforno (AFO) 3	Pr.18 - Demolizione AFO/3 (scadenza presentazione piano di demolizione: entro 12 mesi dal subentro, scadenza intervento: 42 mesi)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio, tenendo conto delle determinazioni di cui al provvedimento prot. DVA/2013/7520 del 27 marzo 2013 e contenente le misure di salvaguardia ambientale, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente.	30/04/2022 Nuova scadenza 21/10/2022 come da DM n. 169 del 28/04/2022	In corso di attuazione .	Limitatamente al rispetto dei termini di presentazione del Piano di Dismissione di Dettaglio fare riferimento alla DIR 131/2019 del 8/03/2019. Per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra di Vigilanza n. 12424 del 8 marzo 2022
Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno (AFO) 5	(scadenza: 6 mesi prima dell'avvio delle attività di cantiere)	Il Gestore dovrà presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma complessivo degli interventi comprensivo degli elaborati progettuali		Impianti fermi	
	Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno 5	Il riavvio dell'Altoforno 5 dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati: - l'installazione del sistema di condensazione dei vapori loppa; - l'installazione del sistema di depolverazione del campo di colata; - gli interventi di copertura dei nastri trasportatori associati al funzionamento dell'AFO 5; - la chiusura degli edifici in cui avviene la gestione dei materiali polverulenti associati all'AFO 5; - interventi per l'efficiamento energetico; - interventi per l'adeguamento ai valori limite di emissione prescritti allo scarico 9AI			

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014 Impianto di sinterizzazione	Pr. 55-57 area AGL: Installazione filtri a maniche prima linea (Linea E)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014	31/12/2021	ATTUATA	Rapporto n. 132423 del 28/01/2022
	Pr. 55-57 Installazione filtri a maniche seconda linea (Linea D)	Installazione prevista in caso di mancata fermata della linea.	Avvio lavori entro il 30.06.2021	ATTUATA al 50% Con DIR 398/2022 acquisita al prot. Ispra 39349 del 12/07/2022 il Gestore ha comunicato la messa in esercizio di uno dei due filtri a manica per la linea D	In programmazione sopralluogo di vigilanza
UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze	Pr. UA8-24 - Gestione acque meteoriche II° sporgente	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A	23/08/2023	ATTUATA Comunicazione DIR395/2022 prot. n 38759 del 8/07/2022	Rapporto di vigilanza su stato di avanzamento lavori in esito a sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2022 trasmesso con nota Ispra prot. 37140 del 30 giugno 2022 In programmazione sopralluogo di verifica di ottemperanza
	Pr. UA8-25- Gestione acque meteoriche III° sporgente	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A	23/08/2023	In corso di attuazione	Rapporto di vigilanza su stato di avanzamento lavori in esito a sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2022 trasmesso con nota Ispra prot. 37140 del 30 giugno 2022
	Pr. UA8-26 - Gestione acque meteoriche V° sporgente	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A	23/08/2023	In corso di attuazione	Rapporto di vigilanza su stato di avanzamento lavori in esito a sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2022 trasmesso con nota Ispra prot. 37140 del 30 giugno 2022
UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo	UA9	AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, con particolare riferimento ai lavori di "Realizzazione opere Edili e Impianti".	(Entro 6 mesi dal subentro)	ATTUATA DIR 246/2019 DIR 573/2019	
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree FOC1, GRF e Z.L.	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi di pavimentazioni, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come da progetti riportati nell'Allegato 1 alla domanda di AIA, per le seguenti aree: - AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe;	23/08/2023	In corso di attuazione	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC1e Z.L.	- AM6: ACC1 e Zone Limitrofe;		In corso di attuazione	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC2, FOC2 e Z.L.	- AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe;		In corso di attuazione	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1/2 e Z.L.	- AM9: AFO1/2 e ZL;		Attuata Fase I (Parco Minerale, Parco Fossile, Parco Loppa. AGL/S, lavaggio ruote, fosse motori) In corso di attuazione fase II	Rapporto di verifica di ottemperanza intermedio -fase 1- prot. 31761 del 03/06/2022
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO4/5 e Z.L.	- AM10: AFO4/5 e ZL;		In corso di attuazione	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree COK e Z.L.	- AM11: Cokeria e Zone Limitrofe		In corso di attuazione	In programmazione sopralluogo per verifica stato di avanzamento lavori
	UA9 - Trasmissione all'A.C., delle coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio (comprensiva del parametro conducibilità elettrica), l'indicazione dello scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete di raccolta.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	Subordinato al completamento della prescrizione	
UA9	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una procedura operativa per la verifica e la manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque.	Entro 3 mesi dalla realizzazione	Subordinato al completamento della prescrizione		

N. prescr. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA	Pr. UA10 - Gestione acque meteoriche in area IRF-SEA -PCA (scadenza : 30/06/2021)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto approvato con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 18/08/2015).	31/01/2022 come da DM 267/2021	ATTUATA	Rapporto di verifica del raggiungimento obiettivo ambientale - Rapporto 57549 del 29/10/2021 In corso di predisposizione il rapporto di verifica di ottemperanza in esito a sopralluogo svolto il 31/03/2022
	Pr. UA10 - trasmissione cronoprogramma di dettaglio suddiviso per aree (scadenza : entro 3 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. deve trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata		ATTUATA	DIR 67/2019 del 31/01/2019
		Il Gestore è autorizzato all'installazione e all'esercizio dell'impianto mobile e temporaneo per attività di deferrizzazione della scoria di acciaieria, come riportato in allegato 19.		ATTUATA	Verifiche effettuate nel corso delle visite ispettive trimestrali
UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali	Pr. UA11 - trattamento acque di processo area COK (scadenza : 30/06/2020)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi, in conformità agli elaborati riportati nell'Allegato 11 alla domanda di AIA, finalizzati a traggardare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose fissati agli scarichi parziali dei reflui di cokeria e degli altoforni e riportati nell'allegato II al DPCM 29/09/2017. Riguardo al trattamento dei reflui di cokeria, l'intervento di cui all'allegato 11 della domanda di AIA deve prevedere anche la filtrazione a sabbia e l'adsorbimento su carbone attivo, anche con un utilizzo non continuo.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020	ATTUATA	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
	Pr. UA11 - trattamento acque di processo area AFO (scadenza : 30/06/2020)	Con riferimento all'intervento di trattamento dei reflui degli altoforni di cui all'allegato 11 della domanda di AIA, il Gestore può valutare l'opportunità di inserire una sezione di strippaggio finalizzata alla rimozione dell'azoto ammoniacale.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020	ATTUATA	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
	Pr. UA11 - trasmissione crono di dettaglio suddiviso per impianti (scadenza : entro 3 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per i diversi impianti.	3 mesi dal subentro 31/01/2019	ATTUATA	DIR 67/2019 del 31/01/2019
	UA11 - adeguamento dei sistemi di monitoraggio agli scarichi (scadenza : 31/03/2018)	Il Gestore deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose riportati in allegato II al DPCM 29/09/2017	31/03/2018	ATTUATA	Verifiche svolte nel corso delle Visite ispettive trimestrali
	UA11 - Punto di emissione 1AI, area COK: effettuare sperimentazione su Selenio scadenza : 30/06/2021	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Selenio al punto di emissione 1AI (scarico impianto di trattamento biologico cokeria), può proseguire la sperimentazione come riportato nell'allegato 11 della domanda di AIA, al fine di garantire il rispetto del valore limite di emissione	30/04/2022 come da DM 267/2021	ATTUATA	Rapporto di verifica di ottemperanza prot. 40256/22 del 15/07/2022 a seguito di sopralluogo effettuato in data 26/05/2022
	UA11 - Punto di emissione 27AI, area Zincatura: presentare studio di fattibilità zinco (scadenza : 30/06/2019)	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Zinco al punto di emissione 27AI (Zincatura a caldo ed elettrozincatura), dovrà presentare all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato 11 della domanda di AIA.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020	ATTUATA	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
	Allegato II DPCM 29/09/2017	Pr. Allegato II del DPCM 29/09/2017 (scadenza : 01/04/2018)	Gli scarichi parziali con codice AIA 10AI, 11AI e 12 AI (vasche loppa) 29AI (impianto ultrafiltrazione LAF) 32AI e 51AI (impianti TUL 1 e TUL 2) 58 AI (impianto trattamento percolato) per le sostanze presenti nella tabella 5 dell'allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06, dovranno rispettare i valori limite indicati nella tab. 3 del medesimo allegato. Il rispetto dei valori limite dovrà essere verificato su campioni medi giornalieri.		ATTUATA

Tabella riassuntiva delle ulteriori prescrizioni modificate e/o introdotte dal DPCM 29/09/2017

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Art.6 comma 2 DPCM 29/02/2017	Pr. art.6, comma 2 - «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. (scadenza : entro 12 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui alla della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.» di cui art.2 comma 3 del DPCM 14/03/2016, riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019 limitatamente al termine di trasmissione del piano	In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento alla DIR 591/2019 del 28/10/2019). Per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21
Art. 6 comma 6 DPCM 29/09/2017	Pr. art.6, comma 6 - «Piano di efficientamento energetico» (scadenza : entro 12 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019 limitatamente al termine di trasmissione del piano	In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento a DIR 580/2019 del 25/10/2019. Per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21
Art.7 comma 2 DPCM 29/09/2017	Pr. art.7, comma 2 DPCM 29/09/2017 (scadenza : 30/09/2018)	Relazione di riferimento Il Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria di cui all'art. 29 -sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n. 152/06, uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del 28 aprile 2017, a favore della Provincia di Taranto	30/09/2018	ATTUATA	DIR 353/2018 del 12/06/2018 DIR 450/2018 del 27/07/2018 DIR 72/2018 del 8/12/2018 DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 347/2019 del 18/06/2019
Art. 13 comma 2 DPCM 29/09/2017	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» (scadenza : entro 6 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà presentare all'ISPRA un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere	(6 mesi dal subentro) 30/04/2019 limitatamente al termine di presentazione del piano	In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento alla DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019 e per lo stato di avanzamento lavori si faccia riferimento al Report Ispra Vigilanza n. 41508 - 30/07/21

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte I.a. AIA 2011 e I.c. – Ulteriori Azioni di conformità normativa (Art. 9 del DPCM 29/09/2017) - Piano Rifiuti

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizioni P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172 DVA- DEC-450-2011	Pr. Parte I-AIA2011 - Adeguamento depositi temporanei	Il Gestore dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni sia per i depositi temporanei di nuova realizzazione che per quelli oggetto di adeguamento		ATTUATA	Verifiche a campione svolte nel corso delle visite ispettive ordinarie sull'esercizio in AIA dell'impianto
Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Allegato I - Pr. UA3 - Dragaggi canali di scarico 1 e 2	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico.	31/12/2018	ATTUATA	Rapporto 2020/20421 del 14/05/2020
Prescrizione UA4 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UA4 - Intervento di dismissione serbatoio S3	Dismissione del serbatoio S3 - 92		ATTUATA	Rapporto n.46650 del 29/07/2019
Prescrizione UA26 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA26/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area PFU	Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale		ATTUATA	Rapporto n. 46650 del 29/07/2019
Prescrizione UA27 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA27/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area traversine	Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale		ATTUATA	Rapporto n. 46650 del 29/07/2019

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte II – Ulteriori prescrizioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti - Piano Rifiuti

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione UP2 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP2 - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale	Rimozione del cumulo di polveri e scaglie presente nell'area parchi primari	30/06/22 (DM n. 540 del 21/12/2021)	ATTUATA come da comunicazione di Ilva in A.S. (Commissari Straordinari) del 12 aprile 2022 in riferimento alla comunicazione del Gestore DIR 212/2022 del 4 aprile 2022	Rapporto di verifica di ottemperanza trasmesso con nota prot. Ispra 39955 del 14/07/20 a seguito di sopralluogo effettuato in data 25/05/2022
Prescrizione UP3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP3 - Gestione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO" - porzione non aeree escluse	Rimozione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO"	31/12/22 (DM n. 540 del 21/12/2021)	In corso di attuazione: In corso allestimento area impermeabilizzata per raccolta dei materiali del cumulo	Ultima aggiornamento sulla verifica dello stato di attuazione prot. 12421 del 8/03/2022 In programmazione un sopralluogo di vigilanza per la verifica dello stato di avanzamento. Verbale di Sopralluogo propedeutico alla riunione Osservatorio ambientale del 22/06/2022
Prescrizione UP6 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP6 - Prosecuzione dell'esercizio e successiva chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae"	Intervento di chiusura della discarica G2 (discarica per rifiuti non pericolosi)	31/12/2018 modificata dal D.M. 362 del 28/12/2018 31/05/2019	ATTUATA	Rapporto n. 20421 del 14/05/2020 (acquisita il 10/09/2021, al prot. MATTM/96638)
Prescrizione UP8 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	UP8 - Discarica per rifiuti pericolosi ex 2^ categoria tipo C denominata "Nuove Vasche"	Il gestore curerà la post gestione della discarica per rifiuti pericolosi secondo il Piano di adeguamento di cui alla nota DIR 123 del 27.03.2014, approvata dalla Provincia di Taranto con determinazione Dirigenziale n.39 del 6.03.2008 e procederà alla chiusura di cui è stata avanzata istanza di avvio con la suddetta nota		ATTUATA	Rapporto n. 39652 del 19/06/2018

LEGENDA

Evidenziata in verde la prescrizione/obiettivo ambientale attuata e certificata da Ispra	Evidenziata in arancione la prescrizione/obiettivo ambientale attuata o prossima al completamento non ancora certificate da Ispra	Evidenziata in bianco la prescrizione/obiettivo ambientale in corso di attuazione
--	---	---

